



Estado do Piauí

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

Rua Marcos Vieira, 1621 – Centro, CEP: 64868-000, Baixa Grande do Ribeiro – Piauí

CNPJ: 05.170.237/0001-34 | SITE: <https://baixagrandedoribeiro.pi.leg.br>

RELATÓRIO DE OBRAS

Exercício 2025/2026

CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO – PI

Item	Informação
Objeto da Obra	Reforma e ampliação da sede da Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro – PI.
Procedimento Licitatório	Concorrência Eletrônica nº 001/2025 – Processo Administrativo nº 023/2025.
Empresa Contratada	João Tadeu Pereira Roque – CNPJ nº 31.675.494/0001-38.
Contrato	Procedimento nº 001/2025.
Valor Contratado	R\$ 1.397.548,05.
Valor Estimado da Licitação	R\$ 1.404.820,34.
Data da Homologação	30/09/2025.
Data da Adjudicação	30/09/2025.
Data da Assinatura do Contrato	03/10/2025.
Prazo de Execução	15 meses, contados da Ordem de Serviço.
Prazo de Vigência Contratual	20 meses, contados da assinatura do contrato.
Data de Início da Obra	
Data Prevista para Conclusão	15 meses após a emissão da Ordem de Serviço.
Situação Atual	Contrato firmado. Obra aguardando início da execução.

Item	Informação
Percentual Executado	0,00%
Percentual Restante	100,00%
Medições Executadas	Nenhuma medição realizada até o momento.
Valor Medido	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Saldo Contratual	R\$ 1.397.548,05
Gestor do Contrato	Donizete Brandão de Alencar.
Fiscal do Contrato	Oneide da Silva Aguiar.
Forma de Pagamento	Conforme medições executadas e aprovadas pelo setor responsável.
Fonte dos Recursos	Dotação orçamentária da Câmara Municipal.

Tabela de acompanhamento da execução

Medição	Período	% Executado	Valor Medido	Valor Pago	Saldo Contratual	Situação	Relatório
Inicial	—	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.397.548,05	Aguardando início	PDF
1ª Medição							
2ª Medição							
3ª Medição							
4ª Medição							
5ª Medição							
...							
Recebimento Final		100,00%			R\$ 0,00	Concluída	PDF